



Plano de Trabalhos

Nome da Tarefa		Duração	Início	Término	Setembro					Outubro					Novembro				Dezembro														
Id					16-08	23-08	30-08	06-09	13-09	20-09	27-09	04-10	11-10	18-10	25-10	01-11	08-11	15-11	22-11	29-11	06-12	13-12	20-12	27-12	03-01								
0	Bloco XLVIII - Acesso a Parral - Cabreiro	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15																													
1																																	
2	0. Estaleiro, PSS e PGRCD	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15																													
3	0.1. Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15																													
4	0.2. Implementação do PSS	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15																													
5	0.3. Implementação do PGRCD	120 dias	Ter 01-09-15	Ter 29-12-15																													
6	0.4. Telas finais	3 dias	Ter 01-09-15	Qui 03-09-15																													
7																																	
8	1. Caminho	100 dias	Ter 01-09-15	Qua 09-12-15																													
9	1.1. Demolições e terraplanagens	58 dias	Ter 01-09-15	Qua 28-10-15																													
10	1.1.1. Alargamento e regularização da plataforma	27 dias	Ter 01-09-15	Dom 27-09-15																													
11	1.1.2. Regularização de taludes	20 dias	Seg 28-09-15	Sáb 17-10-15																													
12	1.1.3. Levantamento pavimentos existentes	11 dias	Dom 18-10-15	Qua 28-10-15																													
13	1.2. Muros e vedações	96 dias	Ter 01-09-15	Sáb 05-12-15																													
14	1.2.1. Escavação	8 dias	Qui 29-10-15	Qui 05-11-15																													
15	1.2.2. Betão ciclópico de fundações	10 dias	Sex 06-11-15	Dom 15-11-15																													
16	1.2.3. Betão ciclópico em elevação de muros	10 dias	Seg 16-11-15	Qua 25-11-15																													
17	1.2.4. Muros de alvenaria de pedra	10 dias	Qui 26-11-15	Sáb 05-12-15																													
18	1.2.5. Vedação com prumos	8 dias	Ter 01-09-15	Ter 08-09-15																													
19	1.2.6. Vedação com guarda metálica	8 dias	Qua 09-09-15	Qua 16-09-15																													
20	1.3. Pavimentação	66 dias	Seg 28-09-15	Qua 02-12-15																													
21	1.3.1. Abertura e regularização da caixa	30 dias	Seg 28-09-15	Ter 27-10-15																													
22	1.3.2. Camada de tout-venant	7 dias	Qua 28-10-15	Ter 03-11-15																													
23	1.3.3. Rega de colagem	1 dia	Sex 20-11-15	Sex 20-11-15																													
24	1.3.4. Betão betuminoso de desgaste	1 dia	Sex 20-11-15	Sex 20-11-15																													
25	1.3.5. Bermas em lajeta de betão	16 dias	Qua 04-11-15	Qui 19-11-15																													
26	1.3.6. Assentamento calçada à portuguesa	12 dias	Sáb 21-11-15	Qua 02-12-15																													
27	1.4. Sinalização	1 dia	Sáb 21-11-15	Sáb 21-11-15																													
28	1.4.1. Sinal de trânsito STOP	1 dia	Sáb 21-11-15	Sáb 21-11-15																													
29	1.5. Diversos	53 dias	Dom 18-10-15	Qua 09-12-15																													
30	1.5.1. Reconstrução de ramadas	16 dias	Sex 30-10-15	Sáb 14-11-15																													
31	1.5.2. Remoção de ramadas	12 dias	Dom 18-10-15	Qui 29-10-15																													
32	1.5.3. Levantamento e reposição de tubos em polietileno	12 dias	Qui 29-10-15	Seg 09-11-15																													
33	1.5.4. Adaptação de portões	5 dias	Sáb 21-11-15	Qua 25-11-15																													
34	1.5.5. Adaptação de acesso, degraus e vedação	5 dias	Qui 26-11-15	Seg 30-11-15																													
35	1.5.6. Construção de acesso ao terreno	2 dias	Ter 01-12-15	Qua 02-12-15																													
36	1.5.7. Demolição e construção de fontenário	7 dias	Qui 03-12-15	Qua 09-12-15																													
37	1.6. Rede de drenagem de águas pluviais	21 dias	Qui 29-10-15	Qua 18-11-15																													
38	1.6.1. Valetas em lajeta de betão armado	15 dias	Qua 04-11-15	Qua 18-11-15																													
39	1.6.2. Assentamento em tubos de PP	8 dias	Qui 29-10-15	Qui 05-11-15																													
40	1.6.3. Bocas em valeta	5 dias	Dom 08-11-15	Qui 12-11-15																													
41	1.6.4. Bocas em talude	5 dias	Sex 13-11-15	Ter 17-11-15																													
42	1.6.5. Assentamento de tubos de betão	10 dias	Qui 29-10-15	Sáb 07-11-15																													