

PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO (ORÇAMENTO)

Valores em EUR

Página 1 de 2

Ampliação da rede de saneamento básico a Tabagô - Núcleo Central

Código: 16ESB007

Dono da Obra: Município de Arcos de Valdevez

Data de Emissão: 12-05-2016

Data: 10/05/2016

Consórcio:

Início: 01/06/2016

Fim: 28/09/2016

PRAZO: 120 Dias

	Ano 1 - Mês 1	Ano 1 - Mês 2	Ano 1 - Mês 3	Ano 1 - Mês 4	TOTAL
1.1.0 - Trabalhos relativos à montagem	87,50	90,42	90,42	81,66	350,00
1.2.0 - Implementação do PSS, durante	36,55	39,08	39,08	35,29	150,00
1.3.0 - Implementação do PGRCD, durant	36,55	39,08	39,08	35,29	150,00
1.4.0 - Execução e fornecimento ao don				500,00	500,00
2.1.1 - calçada portuguesa/calçada à f	367,81	393,18	393,18	202,93	1.357,10
2.1.2 - Betão betuminoso/semi-penetraç	8.733,94	9.336,28	9.336,28	6.324,58	33.731,08
3.1.0 - Escavação por meios mecânicos	4.108,60	4.391,95	4.391,95	1.983,45	14.875,95
3.2.0 - Aplicação de areia ou pó de pe	635,34	679,16	679,16	306,72	2.300,38
3.3.0 - Aterro com areia ou terras cir	2.892,61	3.092,10	3.092,10	1.396,42	10.473,23
3.4.0 - Aterro e compactação da vala e	989,92	1.058,19	1.058,19	477,89	3.584,19
3.5.0 - Execução de protecção do colec	0,00				0,00
3.6.0 - Fornecimento de saibro para su	230,99	246,92	246,92	111,50	836,33
3.7.0 - Transporte dos materiais sobra	816,90	873,23	873,23	394,37	2.957,73
4.1.1 - DN 200mm;	3.618,48	3.868,04	3.868,04	1.746,85	13.101,41
4.3.1 - DN 200 x 160 mm;	448,81	479,76	479,76	216,67	1.625,00
4.4.1 - H < 2,50m;	7.733,33	8.266,67	8.266,67	3.733,33	28.000,00
4.4.2 - H < 2,50m, com queda;	110,48	118,10	118,10	53,32	400,00
4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m;	455,71	487,14	487,14	220,01	1.650,00
4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda;	165,71	177,14	177,14	80,01	600,00
5.1.0 - Envolvimento do coletor em bet	828,57	885,71	885,71	400,01	3.000,00
6.1.0 - Execução de ramais de ligação	5.800,00	6.200,00	6.200,00	2.800,00	21.000,00
6.2.0 - Idem, com comprimento médio d	621,43	664,29	664,29	299,99	2.250,00
7.1.1 - DN 3/4" a 1 1/2"	276,19	295,24	295,24	133,33	1.000,00
7.2.0 - Ligação da rede às câmaras de	487,98	521,63	521,63	218,76	1.750,00
P. Pagamentos	39.483,40	42.203,31	42.203,31	21.752,38	

PLANO DE PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO (ORÇAMENTO)

Valores em EUR

Página 2 de 2

Ampliação da rede de saneamento básico a Taboão - Núcleo Central

Código: 16ESB007	Dono da Obra: Município de Arcos de Valdevez	
Data de Emissão: 12-05-2016	Data: 10/05/2016	Consórcio:
Início: 01/06/2016	Fim: 28/09/2016	PRAZO: 120 Dias

C. Financeiro	39.483,40	81.686,71	123.890,02	145.642,40	145.642,40
---------------	-----------	-----------	------------	------------	------------