

Nome da Tarefa	Duração	Duração Dias Seguidos	Duração Global	Início	Conclusão	Quantidades	Predecessoras																					
								Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				
								S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	16ESB007 - Ampliação da rede de saneamento básico a Tabaçô - Núcleo Central	86 dias		120	01-06-16	28-09-16																						
2	1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD	86 dias			01-06-16	28-09-16																						
3	1.1.0 - Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro	86 dias	120		01-06-16	28-09-16	1,00 vg																					
4	1.2.0 - Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.	85 dias	119		02-06-16	28-09-16	1,00 vg 3II+1 dia																					
5	1.3.0 - Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	85 dias	119		02-06-16	28-09-16	1,00 vg 3II+1 dia																					
6	1.4.0 - Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais	5 dias	7		22-09-16	28-09-16	1,00 vg 7;11;18;28;30;33																					
7	2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	80 dias			02-06-16	21-09-16																						
8	2.1.0 - Levantamento e reposição dos pavimentos existentes	80 dias			02-06-16	21-09-16																						
9	2.1.1 - calçada portuguesa/calçada à fiada, igual ao existente	77 dias	107		02-06-16	16-09-16	135,71 m2 3II+1 dia																					
10	2.1.2 - Betão betuminoso/semi-penetração betuminosa	80 dias	112		02-06-16	21-09-16	1.927,49 m2 3II+1 dia																					
11	3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
12	3.1.0 - Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	1.983,46 m3 8II																					
13	3.2.0 - Aplicação de areia ou pó de pedra	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	131,45 m3 12II;20CC																					
14	3.3.0 - Aterro com areia ou terras cirandadas	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	598,47 m3 12II;20CC																					
15	3.4.0 - Aterro e compactação da vala em camadas regadas	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	1.194,73 m3 12II;20CC																					
16	3.6.0 - Fornecimento de saibro para substituir a rocha rejeitada	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	238,95 m3 12II;20CC																					
17	3.7.0 - Transporte dos materiais sobrantes a vazadouro	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	985,91 m3 12II;20CC																					
18	4.0.0 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
19	4.1.0 - Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PP SN8	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
20	4.1.1 - DN 200mm;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	1.871,63 ml 12II																					
21	4.3.0 - Forquilhas em PP corrugado devidamente assente	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
22	4.3.1 - DN 200 x 160 mm;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	65,00 un 12II;20CC																					
23	4.4.0 - Câmaras de visita executadas com aros de betão pré-fabricado	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
24	4.4.1 - H < 2,50m;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	80,00 Un. 12II;20CC																					
25	4.4.2 - H < 2,50m, com queda;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	1,00 Un. 12II;20CC																					
26	4.4.3 - 2,50 < H < 4,00m;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	3,00 Un. 12II;20CC																					
27	4.4.4 - 2,50 < H < 4,00m, com queda;	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	1,00 Un. 12II;20CC																					
28	5.0.0 - TRAVESSIAS	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
29	5.1.0 - Envolvimento do coletor em betão, a executar em travessias	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	20,00 un 12II;20CC																					
30	6.0.0 - RAMAIS DE LIGAÇÃO	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
31	6.1.0 - Execução de ramais de ligação incluindo respectiva câmara de ligação	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	60,00 un 12II;20CC																					
32	6.2.0 - Idem, com comprimento médio de 5,00m	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	5,00 un 12II;20CC																					
33	7.0.0 - OBRAS COMPLEMENTARES	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
34	7.1.0 - Remoção e intalação (desvio) de condutas	75 dias			02-06-16	14-09-16																						
35	7.1.1 - DN 3/4" a 1 1/2"	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	100,00 ml 12II;20CC																					
36	7.2.0 - Ligação da rede às câmaras de visita existentes	75 dias	105		02-06-16	14-09-16	7,00 un 12II;20CC																					