

Nome da Tarefa		Duração	Duração Dias Seguidos	Duração Global	Início	Conclusão	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7													
							S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
1	16ESB007 - Ampliação da rede de saneamento básico a Tabaco - Núcleo Central	86 dias		120	01-06-16	28-09-16																										
2	1.0.0 - ESTALEIRO, PSS E PGRCD	86 dias			01-06-16	28-09-16																										
3	1.1.0 - Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro	86 dias	120		01-06-16	28-09-16																										
	Carrinha mista transporte de pessoal				01-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Várias ferramentas e utensílios ligeiros				01-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Sinalização Temporária				01-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Protecção Colectiva				01-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
4	1.2.0 - Implementação do PSS, durante as diferentes fases da obra.	85 dias	119		02-06-16	28-09-16																										
	Carrinha mista transporte de pessoal				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Várias ferramentas e utensílios ligeiros				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Sinalização Temporária				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Protecção Colectiva				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
5	1.3.0 - Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	85 dias	119		02-06-16	28-09-16																										
	Carrinha mista transporte de pessoal				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Várias ferramentas e utensílios ligeiros				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Sinalização Temporária				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Equipamento de Protecção Colectiva				02-06-16	28-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
6	1.4.0 - Execução e fornecimento ao dono da obra das telas finais	5 dias	7		22-09-16	28-09-16																										
	Carrinha mista transporte de pessoal				22-09-16	28-09-16																										
	Várias ferramentas e utensílios ligeiros				22-09-16	28-09-16																										
	Equipamento de Sinalização Temporária				22-09-16	28-09-16																										
	Equipamento de Protecção Colectiva				22-09-16	28-09-16																										
7	2.0.0 - LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS	80 dias			02-06-16	21-09-16																										
8	2.1.0 - Levantamento e reposição dos pavimentos existentes	80 dias			02-06-16	21-09-16																										
9	2.1.1 - calçada portuguesa/calçada à fiada, igual ao existente	77 dias	107		02-06-16	16-09-16																										
	Camião				02-06-16	16-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Retroescavadora				02-06-16	16-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Placa Compactadora				02-06-16	16-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
10	2.1.2 - Betão betuminoso/semi-penetração betuminosa	80 dias	112		02-06-16	21-09-16																										
	Escavadora hidráulica de rotação total				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Camião				02-06-16	21-09-16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	Cilindro de Rolos de Ferro				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Pavimentadora de Rastos				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Cilindro de Pneus				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Mini-Carregadora (BobCat)				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Vassoura Mecânica				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Carrinha Com Cisterna de Emulsão				02-06-16	21-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
11	3.0.0 - MOVIMENTO DE TERRAS	75 dias			02-06-16	14-09-16																										
12	3.1.0 - Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza	75 dias	105		02-06-16	14-09-16																										
	Escavadora hidráulica de rotação total				02-06-16	14-09-16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								

Página 2 de 2