

ID	Task Name	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	M1					
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5
1	Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"	30 dias	01-07-17	30-07-17							
2	CONSIGNAÇÃO	0 dias	01-07-17	01-07-17							
3	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo	30 dias	01-07-17	30-07-17	2						
4	Tapumes para Vedação da Obra + Acessos	30 dias	01-07-17	30-07-17							
5	Contentor de Ferramentaria	30 dias	01-07-17	30-07-17							
6	Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos	4 dias	02-07-17	05-07-17	2CI+1 dia						
7	Ferramentas de Trolha/Pedreiro	4 dias	02-07-17	05-07-17							
8	Giratório de 3,50ton	4 dias	02-07-17	05-07-17							
9	Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona dos bancos, incluindo transporte do material resultante a	2 dias	06-07-17	07-07-17	7						
10	Ferramentas de Trolha/Pedreiro	2 dias	06-07-17	07-07-17							
11	Giratório de 3,50ton	2 dias	06-07-17	07-07-17							
12	Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado, semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base	6 dias	08-07-17	13-07-17	11						
13	Ferramentas de Trolha/Pedreiro	6 dias	08-07-17	13-07-17							
14	Giratório de 3,50ton	6 dias	08-07-17	13-07-17							
15	Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos	14 dias	14-07-17	27-07-17	14						
16	Ferramentas de Calceteiro	14 dias	14-07-17	27-07-17							
17	Equipamentos de apoio ao Calceteiro	14 dias	14-07-17	27-07-17							
18	Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano, nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais	4 dias	26-07-17	29-07-17	15CI-2 dias						
19	Ferramentas de Trolha/Pedreiro	4 dias	26-07-17	29-07-17							
20	Limpeza geral da obra.	1 dia	30-07-17	30-07-17	19						
21	Ferramentas de Limpeza	1 dia	30-07-17	30-07-17							
22	RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	0 dias	30-07-17	30-07-17	21						