






CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS DE APOIO AO CAMPO DA FEIRA E CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE SOAJO

[illegible]



MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS DE APOIO AO CAMPO DA FEIRA E CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE SOAJO

Página 4









CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS DE APOIO AO CAMPO DA FEIRA E CEMITÉRIO DA FREGUESIA DE SOAJO

Artigos	Nome da Tarefa	Duração	Unidade de Trabalho	Mês 4																																			
				S11								S12								S13								S14								S15			
				70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
1	Construção das instalações sanitárias de apoio ao campo da feira e cemitério do Soajo	90 dias																																					
2	Auto de Consignação	0 dias																																					
3	ESTALEIRO	90 dias																																					
4	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleiro com todo o ec	0 dias																																					
5	Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e piq	0 dias																																					
6	Implementação do plano de gestão de resíduos, segundo Decreto-Lei	0 dias																																					
7	un Elaboração do plano de segurança, higiene e saúde, que deverá ser c	90 dias	f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
8	un Garantia de segurança em obra, durante o prazo de execução da me	90 dias	f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
9	Ferramentas Diversas																																						
9	Compilação Técnica	1 dia																																					
10	un Fornecimento dos elementos de todas as especialidades necessár	1 dia																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
11	un Execução de telas finais "como construído" de todas as especialid	1 dia																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
12	TRABALHOS PRELIMINARES	2 dias																																					
13	DEMOLIÇÕES	2 dias																																					
14	m2 Remoção do pavimento existente em grelhas de relvamento e lanc	2 dias																																					
	Rectro-escav. pneus		f																																				
	Viatura pesada		f																																				
	Ferramentas Diversas		f																																				
	Mini Pa Carregadora		f																																				
15	MOVIMENTOS DE TERRAS	2 dias																																					
16	m3 Escavação na abertura de caboucos de fundação para implantação	2 dias																																					
	Rectro-escav. pneus		f																																				
	Viatura pesada		f																																				
	Ferramentas Diversas		f																																				
	Mini Pa Carregadora		f																																				
17	ARQUITETURA	40 dias																																					
18	ALVENARIAS	2 dias																																					
19	m2 Execução de paredes interiores simples em tijolo cerâmico furado	2 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
20	m2 Execução de parede interior, em tijolo cerâmico furado 30x20x7cm	2 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
21	COBERTURA	15 dias																																					
22	m2 Fornecimento e colocação de argamassa de cimento e areia ao tr	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
23	m2 Aplicação de emulsão betuminosa do tipo "Imperkot F", da Imperal	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
24	m2 Impermeabilização da cobertura com aplicação de duas camadas	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
25	m2 Aplicação de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudi	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
26	m2 Manta geotêxtil do tipo "Imperseg 150" da Imperial ou equivalen	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
27	m2 Fornecimento e colocação de inertes de godo lavado, em camada	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
28	un Fornecimento e aplicação de Clarabóia fixa da "Luzacril", ou equiv	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
29	ml Fornecimento e aplicação de capacetes nos muretes periféricos e	15 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
30	REVESTIMENTOS	8 dias																																					
31	PAVIMENTOS	8 dias																																					
32	m2 Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regu	2 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
33	m2 Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico referência	1 dia											1	1																									
	Ferramentas Diversas		f																																				
34	PAREDES	5 dias																																					
35	m2 Fornecimento e aplicação de revestimento das paredes interior	2 dias																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
36	m2 Fornecimento e assentamento de azulejos cerâmicos, referênci	2 dias												1	1																								
	Ferramentas Diversas		f																																				
37	TETOS	1 dia															1	1																					
38	m2 Fornecimento e aplicação de revestimento dos tetos interiores,	1 dia																																					
	Ferramentas Diversas		f																																				
39	CARPINTARIAS	1 dia														1																							



