

www.espacus.net

geral@espacus.net



Artigo 10º. c) Plano de mão de obra

OBRA: Polidesportivo ao Ar Livre
 na Toural - Relvado Sintético

CAPITULO	DURAÇÃO (dias)					
		1	2	3	4	5
	Mês					
1 Trabalhos Gerais						
[A] - 2 Operários; 2 Serventes; 1 Encarregado; 1 Topógrafo;						
2 Pavimentação da Relva Sintética						
[B] - 4 Operários; 2 Serventes; 1 Encarregado; 1 Manobrador de máquinas;						
3 Marcações de Linhas						
[C] - 4 Operários; 2 Serventes; 1 Encarregado; 1 Manobrador de máquinas;						
4 Mobiliário Desportivo						
[D] - 3 Operários; 2 Serventes; 1 Encarregado;						
5 Diversos						
[E] - 2 Operários; 2 Serventes; 1 Encarregado;						