

Capta Formas, Lda.

Lugar de Tufe, 4980 - 663 Ruivos - Ponte da Barca  
Contribuinte n.º 508 285 356  
Alvará n.º 64881

PLANO DE MÃO DE OBRA  
Reconstrução e adaptação de edifício na Rua Espírito Santo / Rua Carlos Cunha (Valeta) - Trabalhos de demolição e contenção periférica

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Abril 2015																																																	
					Abril 2015										06 Abr '15										13 Abr '15										20 Abr '15										27 Abr '15									
					Q01	Q02	S03	S04	D05	S06	T07	Q08	Q09	S10	S11	D12	S13	T14	Q15	Q16	S17	S18	D19	S20	T21	Q22	Q23	S24	S25	D26	S27	T28	Q29	Q30																				
1	CAP. I - ESTALEIRO	60 dias	01-04-15	30-05-15																																																		
2	ESTALEIR	60 dias	01-04-15	30-05-15																																																		
3	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleir	60 dias	01-04-15	30-05-15																																																		
	Eng.º Civil		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
	Técino Segurança e Ambiente		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
	Encarregado		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
	Gruísta		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
4	CAP. II - DEMOLIÇÕES	15 dias	06-04-15	20-04-15																																																		
5	Exterior	12 dias	09-04-15	20-04-15																																																		
	Motorista		09-04-15	20-04-15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
	Oficial		09-04-15	09-04-15										3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
	Servente		09-04-15	20-04-15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
	Operador / Manobrador		09-04-15	20-04-15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
6	Interior	15 dias	06-04-15	20-04-15																																																		
	Motorista		06-04-15	20-04-15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
	Oficial		06-04-15	06-04-15										3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
	Servente		06-04-15	20-04-15										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																							
7	CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS	10 dias	21-04-15	30-04-15																																																		
8	Movimento de Terra	10 dias	21-04-15	30-04-15																																																		
	Motorista		21-04-15	30-04-15																																																		
	Oficial		21-04-15	30-04-15																																																		
	Servente		21-04-15	30-04-15																																																		
	Operador / Manobrador		21-04-15	30-04-15																																																		
9	CAP. IV - ESTABILIDADE	32 dias	29-04-15	30-05-15																																																		
10	Trabalhos Preparatório	2 dias	29-04-15	30-04-15																																																		
	Servente		29-04-15	30-04-15																																																		
	Carpinteiro de cofragem		29-04-15	30-04-15																																																		
11	Betão Armado	30 dias	01-05-15	30-05-15																																																		
	Motorista		01-05-15	30-05-15																																																		
	Oficial		01-05-15	30-05-15																																																		
	Carpinteiro de cofragem		01-05-15	30-05-15																																																		
	Armador de ferro		01-05-15	30-05-15																																																		
12	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte er	15 dias	11-05-15	25-05-15																																																		
	Servente		11-05-15	25-05-15																																																		
	Operador / Manobrador		11-05-15	25-05-15																																																		
	Pedreiro		11-05-15	25-05-15																																																		

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Mai 2015																											
					04 Mai '15										11 Mai '15							18 Mai '15							25 Mai '15			
					Q30	S01	S02	D03	S04	T05	Q06	Q07	S08	S09	D10	S11	T12	Q13	Q14	S15	S16	D17	S18	T19	Q20	Q21	S22	S23	D24	S25	T26	Q27
1	CAP. I - ESTALEIRO	60 dias	01-04-15	30-05-15																												
2	ESTALEIR	60 dias	01-04-15	30-05-15																												
3	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleir	60 dias	01-04-15	30-05-15																												
	Eng.º Civil		01-04-15	30-05-15	1																											
	Técino Segurança e Ambiente		01-04-15	30-05-15	1																											
	Encarregado		01-04-15	30-05-15	1																											
	Gruista		01-04-15	30-05-15	1																											
4	CAP. II - DEMOLIÇÕES	15 dias	06-04-15	20-04-15																												
5	Exterior	12 dias	09-04-15	20-04-15																												
	Motorista		09-04-15	20-04-15																												
	Oficial		09-04-15	09-04-15																												
	Servente		09-04-15	20-04-15																												
	Operador / Manobrador		09-04-15	20-04-15																												
6	Interior	15 dias	06-04-15	20-04-15																												
	Motorista		06-04-15	20-04-15																												
	Oficial		06-04-15	06-04-15																												
	Servente		06-04-15	20-04-15																												
7	CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS	10 dias	21-04-15	30-04-15																												
8	Movimento de Terra	10 dias	21-04-15	30-04-15																												
	Motorista		21-04-15	30-04-15	1																											
	Oficial		21-04-15	30-04-15	1																											
	Servente		21-04-15	30-04-15	1																											
	Operador / Manobrador		21-04-15	30-04-15	1																											
9	CAP. IV - ESTABILIDADE	32 dias	29-04-15	30-05-15																												
10	Trabalhos Preparatório	2 dias	29-04-15	30-04-15																												
	Servente		29-04-15	30-04-15	1																											
	Carpinteiro de cofragem		29-04-15	30-04-15	1																											
11	Betão Armado	30 dias	01-05-15	30-05-15																												
	Motorista		01-05-15	30-05-15		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Oficial		01-05-15	30-05-15		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Carpinteiro de cofragem		01-05-15	30-05-15		2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Armador de ferro		01-05-15	30-05-15		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte e	15 dias	11-05-15	25-05-15																												
	Servente		11-05-15	25-05-15													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Operador / Manobrador		11-05-15	25-05-15												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pedreiro		11-05-15	25-05-15												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Capta Formas, Lda.

Lugar de Tufe, 4980 - 663 Ruivos - Ponte da Barca  
Contribuinte n.º 508 285 356  
Alvará n.º 64881

PLANO DE MÃO DE OBRA  
Reconstrução e adaptação de edifício na Rua Espírito Santo / Rua Carlos Cunha (Valeta) - Trabalhos de demolição e contenção periférica

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Junh 2015																												
					01 Jun '15			08 Jun '15											15 Jun '15							22 Jun '15							
					S29	S30	D31	S01	T02	Q03	Q04	S05	S06	D07	S08	T09	Q10	Q11	S12	S13	D14	S15	T16	Q17	Q18	S19	S20	D21	S22	T23	Q24	Q25	S26
1	CAP. I - ESTALEIRO	60 dias	01-04-15	30-05-15																													
2	ESTALEIR	60 dias	01-04-15	30-05-15																													
3	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleir	60 dias	01-04-15	30-05-15																													
	Eng.º Civil		01-04-15	30-05-15	1																												
	Técino Segurança e Ambiente		01-04-15	30-05-15	1																												
	Encarregado		01-04-15	30-05-15	1																												
	Gruísta		01-04-15	30-05-15	1																												
4	CAP. II - DEMOLIÇÕES	15 dias	06-04-15	20-04-15																													
5	Exterior	12 dias	09-04-15	20-04-15																													
	Motorista		09-04-15	20-04-15																													
	Oficial		09-04-15	09-04-15																													
	Servente		09-04-15	20-04-15																													
	Operador / Manobrador		09-04-15	20-04-15																													
6	Interior	15 dias	06-04-15	20-04-15																													
	Motorista		06-04-15	20-04-15																													
	Oficial		06-04-15	06-04-15																													
	Servente		06-04-15	20-04-15																													
7	CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS	10 dias	21-04-15	30-04-15																													
8	Movimento de Terra	10 dias	21-04-15	30-04-15																													
	Motorista		21-04-15	30-04-15																													
	Oficial		21-04-15	30-04-15																													
	Servente		21-04-15	30-04-15																													
	Operador / Manobrador		21-04-15	30-04-15																													
9	CAP. IV - ESTABILIDADE	32 dias	29-04-15	30-05-15																													
10	Trabalhos Preparatório	2 dias	29-04-15	30-04-15																													
	Servente		29-04-15	30-04-15																													
	Carpinteiro de cofragem		29-04-15	30-04-15																													
11	Betão Armado	30 dias	01-05-15	30-05-15																													
	Motorista		01-05-15	30-05-15	1		1																										
	Oficial		01-05-15	30-05-15	1		1																										
	Carpinteiro de cofragem		01-05-15	30-05-15	2		2																										
	Armador de ferro		01-05-15	30-05-15	1		1																										
12	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte er	15 dias	11-05-15	25-05-15																													
	Servente		11-05-15	25-05-15																													
	Operador / Manobrador		11-05-15	25-05-15																													
	Pedreiro		11-05-15	25-05-15																													