

Capta Formas, Lda.

Lugar de Tufe, 4980 - 663 Ruivos - Ponte da Barca
Contribuinte n.º 508 285 356
Alvará n.º 64881

PLANO DE EQUIPAMENTO
Reconstrução e adaptação de edifício na Rua Espírito Santo / Rua Carlos Cunha (Valeta) - Trabalhos de demoliçã o e contenção periférica

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Abril 2015																													
					06 Abr '15										13 Abr '15										20 Abr '15									
					Q01	Q02	S03	S04	D05	S06	T07	Q08	Q09	S10	S11	D12	S13	T14	Q15	Q16	S17	S18	D19	S20	T21	Q22	Q23	S24	S25	D26	S27	T28	Q29	Q30
1	CAP. I - ESTALEIRO	60 dias	01-04-15	30-05-15																														
2	ESTALEIR	60 dias	01-04-15	30-05-15																														
3	Instalação, montagem e desmontagem de um estaleir	60 dias	01-04-15	30-05-15																														
	Grua		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Paineis vedação		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Big Bag		01-04-15	30-05-15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Ecocontentor		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Sinalização provisória		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Eq. segurança coletivo		01-04-15	30-05-15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	CAP. II - DEMOLIÇÕES	15 dias	06-04-15	20-04-15																														
5	Exterior	12 dias	09-04-15	20-04-15																														
	Serra corte		09-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Ferramenta variada		09-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Camião 3 eixos		09-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Rebarbadora		09-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Serra diamantada		09-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Mini pá carregadora		09-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Cinta		09-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Berbequim		09-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Carrinho mão		09-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
6	Interior	15 dias	06-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Serra corte		06-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Camião 3 eixos		06-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Escadas / escadotes		06-04-15	20-04-15							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Rebarbadora		06-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Escoras		06-04-15	20-04-15							10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	Cinta		06-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Berbequim		06-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Carrinho mão		06-04-15	20-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
7	CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS	10 dias	21-04-15	30-04-15							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
8	Movimento de Terra	10 dias	21-04-15	30-04-15																														
	Ferramenta variada		21-04-15	30-04-15																														
	Mini pá carregadora		21-04-15	30-04-15																														
	Carrinha 5500 kg		21-04-15	30-04-15																														
	Saltilão		21-04-15	30-04-15																														
9	CAP. IV - ESTABILIDADE	32 dias	29-04-15	30-05-15																														
10	Trabalhos Preparatório	2 dias	29-04-15	30-04-15																														
	Ferramenta variada		29-04-15	30-04-15																														
	Camião de betão		29-04-15	30-04-15																														
11	Betão Armado	30 dias	01-05-15	30-05-15																														
	Ferramenta variada		01-05-15	30-05-15																														
	Rebarbadora		01-05-15	30-05-15																														
	Carrinha 5500 kg		01-05-15	30-05-15																														
	Máq. Cortar e dobrar ferro		01-05-15	30-05-15																														
	Vibradores de alta frequência		01-05-15	30-05-15																														
	Paineis cofragem e acessórios		01-05-15	30-05-15																														
	Equipamento elétrico diverso		01-05-15	30-05-15																														
	Compressor com martelo		01-05-15	30-05-15																														
	Camião de betão		01-05-15	30-05-15																														
12	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte e	15 dias	11-05-15	25-05-15																														
	Ferramenta variada		11-05-15	25-05-15																														
	Rebarbadora		11-05-15	25-05-15																														
	Serra diamantada		11-05-15	25-05-15																														
	Mini pá carregadora		11-05-15	25-05-15																														

[illegible]

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Junh 2015																																
					01 Jun '15												08 Jun '15							15 Jun '15							22 Jun '15						
					S29	S30	D31	S01	T02	Q03	Q04	S05	S06	D07	S08	T09	Q10	Q11	S12	S13	D14	S15	T16	Q17	Q18	S19	S20	D21	S22	T23	Q24	Q25	S26	S27			
1	CAP. I - ESTALEIRO	60 dias	01-04-15	30-05-15																																	
2	ESTALEIR	60 dias	01-04-15	30-05-15																																	
3	Instalação, montagem e desmontagem de um estalei	60 dias	01-04-15	30-05-15																																	
	Grua		01-04-15	30-05-15	1	1																															
	Paineis vedação		01-04-15	30-05-15	1	1																															
	Big Bag		01-04-15	30-05-15	3	3																															
	Ecocontentor		01-04-15	30-05-15	1	1																															
	Sinalização provisória		01-04-15	30-05-15	1	1																															
	Eq. segurança coletivo		01-04-15	30-05-15	1	1																															
4	CAP. II - DEMOLIÇÕES	15 dias	06-04-15	20-04-15																																	
5	Exterior	12 dias	09-04-15	20-04-15																																	
	Serra corte		09-04-15	20-04-15																																	
	Ferramenta variada		09-04-15	20-04-15																																	
	Camião 3 eixos		09-04-15	20-04-15																																	
	Rebarbadora		09-04-15	20-04-15																																	
	Serra diamantada		09-04-15	20-04-15																																	
	Mini pá carregadora		09-04-15	20-04-15																																	
	Cinta		09-04-15	20-04-15																																	
	Berbequim		09-04-15	20-04-15																																	
	Carrinho mão		09-04-15	20-04-15																																	
6	Interior	15 dias	06-04-15	20-04-15																																	
	Serra corte		06-04-15	20-04-15																																	
	Camião 3 eixos		06-04-15	20-04-15																																	
	Escadas / escadotes		06-04-15	20-04-15																																	
	Rebarbadora		06-04-15	20-04-15																																	
	Escoras		06-04-15	20-04-15																																	
	Cinta		06-04-15	20-04-15																																	
	Berbequim		06-04-15	20-04-15																																	
	Carrinho mão		06-04-15	20-04-15																																	
7	CAP. III - MOVIMENTO DE TERRAS	10 dias	21-04-15	30-04-15																																	
8	Movimento de Terra	10 dias	21-04-15	30-04-15																																	
	Ferramenta variada		21-04-15	30-04-15																																	
	Mini pá carregadora		21-04-15	30-04-15																																	
	Carrinha 5500 kg		21-04-15	30-04-15																																	
	Saltilão		21-04-15	30-04-15																																	
9	CAP. IV - ESTABILIDADE	32 dias	29-04-15	30-05-15																																	
10	Trabalhos Preparatório	2 dias	29-04-15	30-04-15																																	
	Ferramenta variada		29-04-15	30-04-15																																	
	Camião de betão		29-04-15	30-04-15																																	
11	Betão Armado	30 dias	01-05-15	30-05-15																																	
	Ferramenta variada		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Rebarbadora		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Carrinha 5500 kg		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Máq. Cortar e dobrar ferro		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Vibradores de alta frequência		01-05-15	30-05-15	2	2																															
	Paineis cofragem e acessórios		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Equipamento elétrico diverso		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Compressor com martelo		01-05-15	30-05-15	1	1																															
	Camião de betão		01-05-15	30-05-15	1	1																															
12	Fornecimento de material e execução de paredes de suporte e	15 dias	11-05-15	25-05-15																																	
	Ferramenta variada		11-05-15	25-05-15																																	
	Rebarbadora		11-05-15	25-05-15																																	
	Serra diamantada		11-05-15	25-05-15																																	
	Mini pá carregadora		11-05-15	25-05-15																																	