

**MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ**  
GA15-003 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MIOLO DO QUARTEIRÃO JUNTO À IGREJA DA MISERICÓRDIA – REPARAÇÃO DE ANOMALIAS

**GRANITOAMARES, LDA**

**Prazo de Execução: 60 dias**

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Quant.	Un.	Duração (Dias Úteis)	Duração (Dias Corridos)	Rend. (Un/dia)	Predecessoras	Sucessoras	Data de Início	Data de Conclusão	Preço Un.	Custo	Gantt Chart											
														S-1	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4				
														S2	S4	S6	S8	S10	S12	S14	S16	S18			
0		GA15-003 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E REORGANIZAÇÃO FUNCION.	0		44 dias	60 dias	0			Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	14.498,03 €	● Consignação											
1		Consignação	1	VG	0 dias	1 dia	0		4;7;10;11	Ter 01-12-15	Ter 01-12-15	0,00 €	0,00 €	● Receção Provisória											
2		Receção Provisória	1	VG	0 dias	1 dia	0			Sex 29-01-16	Sex 29-01-16	0,00 €	0,00 €	● Acompanhamento Técnico e Administrativo											
3		TRABALHOS COMPLEMENTARES	0		44 dias	60 dias	0			Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	0,00 €	● Montagem do estaleiro											
4		Acompanhamento Técnico e Administrativo	1	VG	44 dias	60 dias	0,02		1	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	0,00 €	● Manutenção do estaleiro											
5	1	ESTALEIRO/TRABALHOS PREPARATÓRIOS	0		44 dias	60 dias	0			Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	2.150,00 €	● Desmontagem do estaleiro											
6	1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem fina	1	VG	44 dias	60 dias	1			Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	1.000,00 €	1.000,00 €	● Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor.											
7	1.1.1	Montagem do estaleiro	1	UN	2 dias	2 dias	0,5		1	Ter 01-12-15	Qua 02-12-15	0,00 €	0,00 €	● Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade											
8	1.1.2	Manutenção do estaleiro	1	VG	40 dias	56 dias	0,03		7	Qui 03-12-15	Qua 27-01-16	0,00 €	0,00 €												
9	1.1.3	Desmontagem do estaleiro	1	UN	2 dias	2 dias	0,5		47	Qui 28-01-16	Sex 29-01-16	0,00 €	0,00 €												
10	1.2	Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação em vigor.	1	VG	44 dias	60 dias	0,02		1	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	600,00 €	600,00 €												
11	1.3	Implementação do PPGRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a totalidade	1	VG	44 dias	60 dias	0,02		1	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	550,00 €	550,00 €												
12	2	REPARAÇÃO DE COLETOR DANIFICADO	0		32 dias	44 dias	0			Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	0,00 €	6.887,25 €												
13	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	0		21 dias	29 dias	0			Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	2.500,00 €												
14	2.1.1	Trabalhos relativos ao desassoreamento do coletor, incluindo desobstrução, limpeza e remoção dos materiais a vazadouro e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução	1	VG	21 dias	29 dias	0,05		34II	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	2.500,00 €	2.500,00 €	34II ● Trabalhos relativos ao desassoreamento do coletor, incluindo desobstrução, limpeza e remoção dos materiais a vazadouro e todos os trabalhos necessários para a sua perfeita execução											
15	2.2	TRÁNSITO AUTOMÓVEL (ZONA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO)	0		26 dias	36 dias	0			Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	0,00 €	962,50 €												
16	2.2.1	Fornecimento e colocação de agregado de granulometria extensa (AGE 0/40mm), em zona a repavimentar com cubo de granito, com uma espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação	35	M2	21 dias	29 dias	1,67		22II	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	5,00 €	175,00 €	22II ● Fornecimento e colocação de agregado de granulometria extensa (AGE 0/40mm), em zona a repavimentar com cubo de granito, com uma espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação											
17	2.2.2	Execução de base de areia para assentamento de cubo de granito, com espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação	35	M2	4 dias	4 dias	8,75		23	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	5,00 €	175,00 €	23 ● Execução de base de areia para assentamento de cubo de granito, com espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação											
18	2.2.3	Levantamento e reposição de cubo de granito cinzento existente	35	M2	26 dias	36 dias	35			Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	17,50 €	612,50 €	7 ● Levantamento											
19	2.2.3.1	Levantamento	35	M2	21 dias	29 dias	1,67		7	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	0,00 €	7 ● Levantamento											
20	2.2.3.2	Reposição	35	M2	4 dias	4 dias	8,75		17II	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	0,00 €	0,00 €	17II ● Reposição											
21	2.3	TRÁNSITO PEDONAL	0		26 dias	36 dias	0			Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	0,00 €	650,00 €												
22	2.3.1	Fornecimento e colocação de agregado de granulometria extensa (AGE 0/40mm), em zona a repavimentar com cubo de granito, com uma espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação	10	M2	21 dias	29 dias	0,48		36II	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	5,00 €	50,00 €	36II ● Fornecimento e colocação de agregado de granulometria extensa (AGE 0/40mm), em zona a repavimentar com cubo de CALCÁRIO, com uma espessura de 10 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação											
23	2.3.2	Fornecimento e execução de lajeta de betão armado com malhasol CO30 com 5cm de espessura para base do micro cubo de calcário, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação	10	M2	1 dia	1 dia	10		16	Sex 01-01-16	Sex 01-01-16	25,00 €	250,00 €	16 ● Fornecimento e execução de lajeta de betão armado com malhasol CO30 com 5cm de espessura para base do micro cubo de calcário, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação											
24	2.3.3	Fornecimento e execução de base em traço seco de cimento e areia para o micro cubo de calcário, com espessura de 5 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação	10	M2	4 dias	4 dias	2,5		20II	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	5,00 €	50,00 €	20II ● Fornecimento e execução de base em traço seco de cimento e areia fina para o micro cubo de calcário, com espessura de 5 cm, incluindo fornecimento, transporte, colocação e compactação											
25	2.3.4	Levantamento e reposição de micro cubo existente em calcário	10	M2	26 dias	36 dias	10			Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	30,00 €	300,00 €	19II ● Levantamento											
26	2.3.4.1	Levantamento	10	M2	21 dias	29 dias	0,48		19II	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	0,00 €	19II ● Levantamento											
27	2.3.4.2	Reposição	10	M2	4 dias	4 dias	2,5		24II	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	0,00 €	0,00 €	24II ● Reposição											
28	2.4	GUIAS E LANCIS	0		32 dias	44 dias	0			Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	0,00 €	60,00 €												
29	2.4.1	Levantamento e reposição de lancil normal, de granito cinzento	2	M	32 dias	44 dias	2			Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	30,00 €	60,00 €												
30	2.4.1.1	Levantamento	2	M	32 dias	44 dias	0,06		26II	Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	0,00 €	0,00 €	26II ● Levantamento											
31	2.4.1.2	Reposição	2	M	4 dias	4 dias	0,5		51	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	0,00 €	0,00 €	27II ● Reposição											
32	2.5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	0		21 dias	29 dias	0			Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	2.714,75 €												
33	2.5.1	MOVIMENTO DE TERRAS	0		21 dias	29 dias	0			Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	714,75 €												
34	2.5.1.1	Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de qualquer natureza, na abertura de valas para assentamento do coletor, incluindo a abertura de valas para assentamento do																							