

GRANITOAMARES, LDA

Prazo de Execução: 60 dias

ID	Artigo	Nome da Tarefa	Quant.	Un.	Duração (Dias Úteis)	Duração (Dias Corridos)	Rend. (Un./dia)	Data de Início	Data de Conclusão	Preço Un.	Custo		
												Mês 1	Mês 2
0		GA15-003 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MIOLO DO QUARTEIRÃO JUNTO À IGREJA DA MISERICÓRDIA – REPARAÇÃO DE ANOMALIAS	0		44 dias	60 dias	0	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	14.498,03 €	7.340,01 €	14.498,03 €
5	1	ESTALEIRO/TRABALHOS PREPARATÓRIOS	0		44 dias	60 dias	0	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	0,00 €	2.150,00 €	1.123,86 €	2.150,00 €
6	1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem	1	VG	44 dias	60 dias	1	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	1.000,00 €	1.000,00 €	522,73 €	1.000,00 €
10	1.2	Implementação das normas de segurança, nos termos da legislação	1	VG	44 dias	60 dias	0,02	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	600,00 €	600,00 €	313,64 €	600,00 €
11	1.3	Implementação do PPRDC, segundo Decreto-Lei 46/2008 de 12	1	VG	44 dias	60 dias	0,02	Ter 01-12-15	Sex 29-01-16	550,00 €	550,00 €	287,50 €	550,00 €
12	2	REPARAÇÃO DE COLETOR DANIFICADO	0		32 dias	44 dias	0	Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	0,00 €	6.887,25 €	6.216,14 €	6.887,25 €
13	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS	0		21 dias	29 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
14	2.1.1	Trabalhos relativos ao desassoreamento do coletor, incluindo c	1	VG	21 dias	29 dias	0,05	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
15	2.2	TRÂNSITO AUTOMÓVEL (ZONA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO)	0		26 dias	36 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	0,00 €	962,50 €	669,71 €	962,50 €
16	2.2.1	Fornecimento e colocação de agregado de granulometria exterior	35	M2	21 dias	29 dias	1,67	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	5,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
17	2.2.2	Execução de base de areia para assentamento de cubo de granito	35	M2	4 dias	4 dias	8,75	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	5,00 €	175,00 €		175,00 €
18	2.2.3	Levantamento e reposição de cubo de granito cinzento existente	35	M2	26 dias	36 dias	35	Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	17,50 €	612,50 €	494,71 €	612,50 €
21	2.3	TRÂNSITO PEDONAL	0		26 dias	36 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	0,00 €	650,00 €	292,31 €	650,00 €
22	2.3.1	Fornecimento e colocação de agregado de granulometria exterior	10	M2	21 dias	29 dias	0,48	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	5,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
23	2.3.2	Fornecimento e execução de lajeta de betão armado com malha	10	M2	1 dia	1 dia	10	Sex 01-01-16	Sex 01-01-16	25,00 €	250,00 €		250,00 €
24	2.3.3	Fornecimento e execução de base em traço seco de cimento e areia	10	M2	4 dias	4 dias	2,5	Seg 04-01-16	Qui 07-01-16	5,00 €	50,00 €		50,00 €
25	2.3.4	Levantamento e reposição de micro cubo existente em calçada	10	M2	26 dias	36 dias	10	Qui 03-12-15	Qui 07-01-16	30,00 €	300,00 €	242,31 €	300,00 €
28	2.4	GUIAS E LANCIS	0		32 dias	44 dias	0	Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	0,00 €	60,00 €	39,38 €	60,00 €
29	2.4.1	Levantamento e reposição de lancil normal, de granito cinzento	2	M	32 dias	44 dias	2	Qui 03-12-15	Sex 15-01-16	30,00 €	60,00 €	39,38 €	60,00 €
32	2.5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS	0		21 dias	29 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	2.714,75 €	2.714,75 €	2.714,75 €
33	2.5.1	MOVIMENTO DE TERRAS	0		21 dias	29 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	714,75 €	714,75 €	714,75 €
34	2.5.1.1	Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de nível	33	M3	21 dias	29 dias	1,57	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	15,00 €	495,00 €	495,00 €	495,00 €
35	2.5.1.2	Aplicação de areia ou pó de pedra na realização do coxim,	7,65	M3	21 dias	29 dias	0,36	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	15,00 €	114,75 €	114,75 €	114,75 €
36	2.5.1.3	Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas	21	M3	21 dias	29 dias	1	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	5,00 €	105,00 €	105,00 €	105,00 €
37	2.5.2	TUBAGEM E ACESSÓRIOS	0		21 dias	29 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
38	2.5.2.1	Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PVC	0		21 dias	29 dias	0	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
39	2.5.2.1.1	DN 200 mm	24	ML	21 dias	29 dias	1,14	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	25,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
40	2.5.2.2	Ligações das redes, mantendo a em funcionamento, incluindo	1	VG	21 dias	29 dias	0,05	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
41	2.5.2.3	Fornecimento e execução de caixas de visita em manilhas p	1	UN	21 dias	29 dias	0,05	Qui 03-12-15	Qui 31-12-15	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
42	3	CORREÇÃO DE PENDENTES EM LAJEADO DE GRANITO	0		7 dias	9 dias	0	Ter 19-01-16	Qua 27-01-16	0,00 €	4.644,00 €		4.644,00 €
43	3.1	TRÂNSITO PEDONAL	0		7 dias	9 dias	0	Ter 19-01-16	Qua 27-01-16	0,00 €	4.644,00 €		4.644,00 €
44	3.1.1	Levantamento de pavimento em lajeado de granito, incluindo g	18,9	M2	2 dias	2 dias	9,45	Ter 19-01-16	Qua 20-01-16	25,00 €	472,50 €		472,50 €
45	3.1.2	Levantamento de degraus em granito com 30x20cm, incluindo	21,6	M	2 dias	2 dias	10,8	Ter 19-01-16	Qua 20-01-16	20,00 €	432,00 €		432,00 €
46	3.1.3	Fornecimento e aplicação de lajedo de granito amarelo com 10	18,9	M2	5 dias	7 dias	3,78	Qui 21-01-16	Qua 27-01-16	95,00 €	1.795,50 €		1.795,50 €
47	3.1.4	Fornecimento e aplicação de degraus maciços em granito amarelo	21,6	M	5 dias	7 dias	4,32	Qui 21-01-16	Qua 27-01-16	90,00 €	1.944,00 €		1.944,00 €
48	4	CORREÇÃO DA DRENAGEM DE PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO	0		7 dias	11 dias	0	Sex 08-01-16	Seg 18-01-16	0,00 €	816,78 €		816,78 €
49	4.1	TRÂNSITO AUTOMÓVEL (ZONA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO)	0		7 dias	11 dias	0	Sex 08-01-16	Seg 18-01-16	0,00 €	275,00 €		275,00 €
50	4.1.1	Levantamento e reposição de pavimento em cubo de granito	10	M2	7 dias	11 dias	10	Sex 08-01-16	Seg 18-01-16	17,50 €	175,00 €		175,00 €
53	4.1.2	Fornecimento e colocação de agregado de granulometria exterior	10	M2	5 dias	7 dias	2	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	5,00 €	50,00 €		50,00 €
54	4.1.3	Execução de base de areia para assentamento da cubo de granito	10	M2	2 dias	4 dias	5	Sex 15-01-16	Seg 18-01-16	5,00 €	50,00 €		50,00 €
55	4.2.	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0		5 dias	7 dias	0	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	0,00 €	541,78 €		541,78 €
56	4.2.1	MOVIMENTO DE TERRAS	0		5 dias	7 dias	0	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	0,00 €	104,28 €		104,28 €
57	4.2.1.1	Escavação por meios mecânicos e manuais em terreno de nível	3,94	M3	5 dias	7 dias	0,79	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	15,00 €	59,10 €		59,10 €
58	4.2.1.2	Aplicação de areia ou pó de pedra na realização do coxim,	2,13	M3	5 dias	7 dias	0,43	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	17,50 €	37,28 €		37,28 €
59	4.2.1.3	Aterro e compactação da vala em camadas regadas e batidas	1,58	M3	5 dias	7 dias	0,32	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	5,00 €	7,90 €		7,90 €
60	4.2.3	TUBAGEM E ACESSÓRIOS	0		5 dias	7 dias	0	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	0,00 €	437,50 €		437,50 €
61	4.2.3.1	Fornecimento e montagem em linha de tubagens em PVC com	7,5	ML	5 dias	7 dias	1,5	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	25,00 €	187,50 €		187,50 €
62	4.2.3.2	Fornecimento e execução de sumidouros, conforme desenh	1	UN	5 dias	7 dias	0,2	Sex 08-01-16	Qui 14-01-16	250,00 €	250,00 €		250,00 €