

REQUERENTE: Município de Arcos de Valdevez

OBRA: Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal

PLANO DE EQUIPAMENTOS

ID	Grupo de Recursos	Artigo	Nome da Tarefa	Duração (Dias Úteis)	Início da Tarefa	Conclusão da Tarefa	M1			
							S1	S2	S3	S4
1			Beneficiação de fachadas das lojas do R/C do Mercado Municipal	12 dias	02-05-17	17-05-17				
3		1	ESTALEIRO, PSS E PGRCD	12 dias	02-05-17	17-05-17				
4	MO;EQ	1.1	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou	12 dias	02-05-17	17-05-17				
	EQ		Carrinha de transporte/carga		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
	EQ		Veículo Ligeiro		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
	EQ		Ferramentas Ligeiras Diversas		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
	EQ		Placa de Identificação da obra		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
	EQ		Vedação		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
6	MO;EQ	1.3	Implementação do PGRCD, durante as diferentes fases da obra.	12 dias	02-05-17	17-05-17				
	EQ		Contentor de resíduos		02-05-17	17-05-17	1	1	1	
7		2	DESMONTES/DEMOLIÇÕES	6 dias	02-05-17	09-05-17				
8	MO;EQ	2.1	Demolição de elementos em betão armado e paredes em alvenaria de tijolo ceram	6 dias	02-05-17	09-05-17				
	EQ		Camião		02-05-17	09-05-17	1	1		
	EQ		Martelo Pneumático		02-05-17	09-05-17	1	1		
9	MO;EQ	2.2	Desmonte de estores em armazem, incluindo transporte a vazadouro dos produtos	6 dias	02-05-17	09-05-17				
	EQ		Camião		02-05-17	09-05-17	1	1		
10	MO;EQ	2.3	Demolição de floreira em betão armado, incluindo transporte a vazadouro dos proc	6 dias	02-05-17	09-05-17				
	EQ		Camião		02-05-17	09-05-17	1	1		
	EQ		Martelo Pneumático		02-05-17	09-05-17	1	1		
11		3	DIVERSOS	6 dias	10-05-17	17-05-17				
12	MO;EQ	3.1	Fornecimento e assentamento de soleiras em granito pedras salgadas, no comprin	6 dias	10-05-17	17-05-17				
	EQ		Máquina de misturar cola		10-05-17	17-05-17		1	1	