

ID	Task Name	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	M1					
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5
1	Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"	30 dias	01-07-17	30-07-17							
2	CONSIGNAÇÃO	0 dias	01-07-17	01-07-17							
3	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo com o	30 dias	01-07-17	30-07-17	2						
4	Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos os	4 dias	02-07-17	05-07-17	2CI+1 dia						
5	Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona dos bancos, incluindo transporte do material resultante a vazadouro	2 dias	06-07-17	07-07-17	4						
6	Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado, semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base em	6 dias	08-07-17	13-07-17	5						
7	Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos e	14 dias	14-07-17	27-07-17	6						
8	Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano, nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais indicados, incluindo	4 dias	26-07-17	29-07-17	7CI-2 dias						
9	Limpeza geral da obra.	1 dia	30-07-17	30-07-17	8						
10	RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	0 dias	30-07-17	30-07-17	9						