

ID	Task Name	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	M1					
						S-1	S1	S2	S3	S4	S5
1	Empreitada: "Construção de Passeio e Redimensionamento de Caldeiras - Parque de Estacionamento da Ponte Nova"	30 dias	01-07-17	30-07-17							
2	CONSIGNAÇÃO	0 dias	01-07-17	01-07-17							
3	Trabalhos relativos à montagem, exploração e desmontagem final do estaleiro, ou quaisquer outra instalação de apoio, de acordo	30 dias	01-07-17	30-07-17	2						
4	Director de Obra	30 dias	01-07-17	30-07-17							
5	Encarregado	30 dias	01-07-17	30-07-17							
6	Técnico de Segurança e Saude no Trabalho	30 dias	01-07-17	30-07-17							
7	Levantamento de cubo existente no passeio existente, incluindo transporte do material resultante a vazadouro autorizado e todos	4 dias	02-07-17	05-07-17	2CI+1 dia						
8	Trolha/Pedreiro	4 dias	02-07-17	05-07-17							
9	Servente de Trolha/Pedreiro	4 dias	02-07-17	05-07-17							
10	Manobrador de Giratório de 3,50ton	4 dias	02-07-17	05-07-17							
11	Levantamento de guias em betão existentes no passeio, na zona dos bancos, incluindo transporte do material resultante a	2 dias	06-07-17	07-07-17	8						
12	Trolha/Pedreiro	2 dias	06-07-17	07-07-17							
13	Servente de Trolha/Pedreiro	2 dias	06-07-17	07-07-17							
14	Manobrador de Giratório de 3,50ton	2 dias	06-07-17	07-07-17							
15	Fornecimento e colocação de lancis em betão pré-fabricado, semelhante ao existente, incluindo abertura de caboucos, base	6 dias	08-07-17	13-07-17	14						
16	Trolha/Pedreiro	6 dias	08-07-17	13-07-17							
17	Servente de Trolha/Pedreiro	6 dias	08-07-17	13-07-17							
18	Manobrador de Giratório de 3,50ton	6 dias	08-07-17	13-07-17							
19	Fornecimento e aplicação de cubo 5x5 assente em traço de areia e cimento, com junta argamassada, incluindo todos os trabalhos	14 dias	14-07-17	27-07-17	18						
20	Calceteiro	14 dias	14-07-17	27-07-17							
21	Servente de Calceteiro	14 dias	14-07-17	27-07-17							
22	Limpeza, recuperação e fixação de mobiliário urbano, nomeadamente, mesas cadeiras e baldes do lixo, nos locais	4 dias	26-07-17	29-07-17	19CI-2 dias						
23	Servente de Trolha/Pedreiro	4 dias	26-07-17	29-07-17							
24	Trolha/Pedreiro	4 dias	26-07-17	29-07-17							
25	Limpeza geral da obra.	1 dia	30-07-17	30-07-17	24						
26	Servente de Trolha/Pedreiro	1 dia	30-07-17	30-07-17							
27	RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	0 dias	30-07-17	30-07-17	26						