



CARLOS FLORÊNCIO ESTUQUES PROJECTADOS UNIPessoal, LDA

Plano de Mão de Obra

Empreitada: “Infraestruturação para colocação de dois ecopontos enterrados”

Local: Arcos de Valdevez

Prazo: 30 Dias

Categoria	Semanas				
	1	2	3	4	5
1. Estaleiro, PSS e PGRCD					
Condutor de Obra	1	1	1	1	1
2. Pavimentos					
Manobrador de Maquinas	1	1	0	0	0
Servente	1	1	2	2	2
Oficial	0	0	2	1	0
Calceteiro	0	0	1	1	1
Total	3	3	6	5	4

Arcos de Valdevez, 23 de Agosto de 2017

