



Nome da Tarefa		Duração	S8	S9	S10	S11	S12	S13	Janeiro	S14	S15	S16	S17	fevereiro	S18	S19
0	Parque da Vila – Requalificação de Parque Infantil	120 d														
1	1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES	120 d														
2	1.1 Fornecimento e instalação de Estaleiro de obra de acordo	120 d														
3	1.2 Fornecimento e execução de Protecção Individual de Árvor	2 d														
4	1.3 Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Be	10 d														
5	1.4 Execução de trabalhos de Demolição de Pavimento em Mi	10 d														
6	1.5 Execução de trabalhos de Demolição de Guia / Lancil em t	10 d														
7	1.6 Execução de trabalhos de Demolição de Lancil em Betão	10 d														
8	1.7 Execução de trabalhos de Demolição de Escadas em Gra	10 d														
9	1.8 Estruturas e Fundações:	10 d														
10	1.8.1 Escoramento temporário dos elementos estruturais e	10 d														
11	1.8.2 Execução de levantamento de lancis existentes e outr	10 d														
12	1.8.3 Desmontagem das guardas metálicas existentes, refo	10 d														
13	1.8.4 Escavação para obtenção de cotas de fundação em d	10 d														
14	1.9 Execução de Remoção de Equipamentos de Recreio Infan	10 d														
15	1.10 Execução de Anulação de Caixa de Águas Pluviais, para	10 d														
16	1.11 Execução de Demolição Pérgola de Madeira, incluindo t	10 d														
17	1.12 Execução da Demolição de Vedação em Rede Metálica, i	10 d														
18	1.13 Execução de Remoção (com eventual realocização em li	10 d														
19	1.14 Execução de Abate de elementos arbustivos em Sebe, in	10 d														
20	2 DRENAGEM	10 d														
21	2.1 Adaptação do sistema de drenagem existente:	10 d														
22	2.1.1 Levantamento de sarjeta e respetivas bases e troços	10 d														
23	2.1.2 Adaptação de sumidouros existentes a manter às con	10 d														
24	2.2 Fornecimento e execução de sistema de drenagem na	10 d														
25	2.2.1 Fornecimento e instalação de tubo colector corrugado	10 d														
26	2.2.2 Fornecimento e instalação de Rede de Geodrenos (DI	10 d														
27	2.2.3 Fornecimento e execução de caixas de visita em alve	10 d														
28	3 MUROS E ESCADAS (ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES)	29 d														
29	3.1 Elementos em Betão Armado:	15 d														
30	3.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/2C	15 d														
31	3.1.2 Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em element	15 d														
32	3.1.3 Betão armado C30/37 e aço A500NR SD em paramer	15 d														
33	3.1.4 Fornecimento e aplicação de betão armado em escad	15 d														
34	3.2 Outros:	14 d														
35	3.2.1 Sistema de drenagem no tardoz dos muros de suporte	14 d														
36	3.2.2 Protecção das faces expostas do muro através de pin	14 d														
37	3.2.3 Caracterização geotécnica do solo de fundação dos m	14 d														
38	3.2.4 Execução de telas finais do processo, incluindo o forn	14 d														
39	3.2.5 Fornecimento execução de sistema de Pintura sobre	14 d														
40	4 PAVIMENTOS, GUIAS E REVESTIMENTOS	10 d														
41	4.1 Fornecimento e execução de Pavimento em Betuminoso C	10 d														