



PLANO DE PAGAMENTOS

Empreitada:

“Requalificação de acesso público em Valverde”

N.º	TRABALHOS	Prazo de Execução - 30 dias																														Total Parcial		
		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS:																																	
1.1	Limpeza e desmatação da área, bem como transporte a vazadouro.				448,00 €																											448,00 €		
1.2	Demolição e/ou remoção dos materiais existentes, incluindo levantamento de calçada á portuguesa existente, e demais trabalhos não considerados no âmbito do projeto, bem como transporte a vazadouro.				140,00 €																											140,00 €		
1.3	Piquetagem e marcação de traçado de rede de infraestrutras, de paredes, de tetos e de mobiliário, no tosco, com fio traçante, para posterior aprovação do projetista.				50,00 €																											50,00 €		
2	ARRUAMENTO:																																	
2.1	Execução de reperfilamento e correção caixa existente, incluindo compactação e rega com meios mecânicos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á correta execução da tarefa.											812,00 €																				812,00 €		
2.2	Execução de caixa de pavimento, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, para posterior e adequada compactação com recurso a meios mecânicos, fornecimento e colocação de "tou-venant" - 0,14cm de espessura, rega e todos os materiais e trabalhos necessários á correta execução da tarefa.											2 842,00 €																				2 842,00 €		
2.3	Fornecimento e assentamento, sobre base de fundação em betão, de lancil reto facetado, com dimensões de 0,80x0,20x0,80x0,80, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários á correta execução da tarefa.																															3 108,00 €		
2.4	Fornecimento e colocação de pavimento betuminoso, desgaste com 0,6 de espessura, todos os materiais e trabalhos necessários á correta execução da tarefa.																															6 293,00 €		
3	DIVERSOS:																																	
3.1	Realização de todos os trabalhos, incluindo fornecimento dos materiais necessários, com vista á realização das pendentes necessárias para condução de águas pluviais e sua ligação á rede existente na envolvente.											50,00 €																				100,00 €		
3.2	Limpeza geral da da obra.																														50,00 €			
Total Semana		638,00 €							3 704,00 €							3 158,00 €							6 293,00 €							50,00 €				
Total Mês		13 843,00 €																																
																																13 843,00 €		

13 843,00 €